

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	80.0
中学校	100	80.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

菱田小学校の校舎の耐震補強工事及び関連工事業については、計画どおり実施することができた。地震発生時の崩壊の危険性を少しでも軽減することができ、また同時に関連工事として大規模改造工事も実施した。大崎小学校の屋内運動場についても、耐震補強工事と大規模改造工事を町単独事業として実施した。ともに、校舎や屋体の長寿命化や教育環境の向上が図られた。

学校耐震化については、耐震診断及び耐震補強計画策定を実施したが、予想以上に期間を要したため、持留小学校、大丸小学校、野方小学校の屋体と大崎中学校の校舎は、整備計画期間中に耐震化することができなかったが、次期整備計画期間内には完了できるよう積極的に取り組むこととする。菱田中学校の校舎については、統廃合の対象となっているため、耐震診断のみが終了している。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

野方小学校の校舎の一部の天井材の吹きつけアスベスト(飛散による暴露の恐れ無し)の除去工事を行った。これにより、学校施設におけるアスベスト等による安全対策に万全を期することができた。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

町立小・中全9校に、地上デジタル放送設備の整備を行い、教育環境の充実を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年3月と平成23年5月に、町外部評価委員会において評価を実施した。会でも出された意見を参考にして次期整備計画書に反映させる。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に掲載した事業は、耐震化事業において、計画どおり実施することができなかった。しかしながら、補強計画の策定は完了したので、次期整備計画期間内には耐震化事業を完了させたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 大崎町立小中学校施設整備計画

都道府県名	鹿児島県
市町村名	大崎町

2 **計画作成主体** 大崎町

3 **計画期間** 平成21年度～23年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
菱田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年9月17日				
野方小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成21年8月27日				
大崎小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
大崎小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成23年9月28日				町単独事業として実施した。
大崎小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菱田小学校	①	0501	地震補強	屋	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
菱田小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
中沖小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
中沖小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
中沖小学校	①	0501	地震補強	屋	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
中沖小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
持留小学校	①	0501	地震補強	屋	R	×		耐震補強計画策定の完了が22年8月にずれ込み、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定である。			
持留小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大丸小学校	①	0501	地震補強	屋	R	×		耐震補強計画策定の完了が22年8月にずれ込み、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定である。			
大丸小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
野方小学校	①	0501	地震補強	屋	R	×		耐震補強計画策定の完了が22年8月にずれ込み、事業実施年度を延期した。平成25年度に実施予定である。			
野方小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大崎中学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断は22年1月に完了した。23年度に耐震補強計画策定のため、事業実施年度を延期した。平成25年度に実施予定である。			
大崎中学校	①	0501	地震補強	屋	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
大崎中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大崎第一中学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
大崎第一中学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
大崎第一中学校	①	0501	地震補強	屋	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
大崎第一中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菱田中学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、補強工事の必要性がなくなった。			
菱田中学校	①	0501	地震補強	校	S	×		耐震診断は平成22年1月に完了しているが、統廃合の対象となっているため事業実施年度を見合わせ中である。実施した場合は平成27年度である。			
菱田中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月9日	平成21年6月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。